



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Adres: 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Złocieniecka 22a;

www.bip.zdp.powiatdrawski.pl

Sprawę prowadzi: Andrzej Półgrabski

tel.: 94 36 332 83; fax: 94 36 332 83; e-mail: zdp_drawsko@wp.pl

nr. 0003.26.2022.PM

Drawsko Pomorskie, dnia 21.07.2022 r.

ZDP-050.20.2022.AP

WPEŁNYŁO
do Wydziału Biuro Rady Powiatu

data 01.08.2022 r.

Szanowna Pani
Urszula Ptak
Przewodnicząca Rady
Powiatu Drawskiego

Dotyczy: zapytanie Radnej Barbary Głowackiej

W imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim w odpowiedzi na zapytanie Radnej Barbary Głowackiej informuję, że na dzień 30 czerwca 2022 roku stan realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej NR 1987Z na odc. 0+560 (Przejazd kolejowy w m. Drawsko Pom.) - 4+780 (m. Gudowo) wraz z budową ścieżki rowerowej” przedstawia się następująco:

- prace dot. przebudowy drogi zrealizowano w 94,74 % na kwotę 7 759 688,88 zł,
- prace dot. budowy ścieżki rowerowej zrealizowano w 20,57 % na kwotę 604 047,61 zł.

Po chwilowym przestoju spowodowanym przyczynami technicznymi po stronie wykonawcy, od dnia 20 lipca 2022 roku ponownie przystąpiono do prac budowlanych.

W ramach prowadzonych negocjacji ze spółką „POLDRÓG” w Drawsku Pomorskim w sprawie zwiększenia wynagrodzenia za ww. zadanie, wykonawca przedstawił nową kalkulację wraz z dokumentami źródłowymi pokazującymi rzeczywisty wzrost cen materiałów ropopochodnych, kruszyw i stali. Wysokość roszczenia to kwota 1.219.562,61 zł.

W związku z zawartym w dniu 07.05.2021 roku porozumieniem nr 215/21 w sprawie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku 0+560 (przejazd kolejowy w m. Drawsko Pom.) – 4+780 (m. Gudowo) wraz z budową ścieżki rowerowej”, na podstawie § 9 ust. 1 porozumienia zwróciliśmy się do Gminy Drawsko Pomorskie z propozycją zawarcia pisemnego aneksu w przedmiocie zwiększenia kwoty



POWIAT DRAWSKI – MORZE PIĘKNYCH JEZIOR

dofinansowania inwestycji przez Gminę Drawsko Pomorskie z kwoty 2.800.000,00 zł do kwoty 3.410.000,00 zł.

Prowadzone prace nie odbiegają znacząco od harmonogramu realizacji zadania i brak jest zagrożeń związanych z niedotrzymaniem terminu realizacji zadania.

Termin zakończenia inwestycji wynikający z umowy to 20 grudnia 2022 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
Andrzej Kółgrabski

